

Załącznik nr 5 Harmonogram

Nazwa Etapu	Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia	Opis Etapu	Procent Realizacji Inwestycji
Etap I	29.05.2024	07.07.2024	Prace przygotowawcze zakup działki, projekt budowlany	25%
Etap II	08.07.2024	30.08.2024	Stan „zero” wykonanie fundamentów i płyty fundamentowej	15%
Etap III	01.09.2024	31.03.2025	Stan surowy otwarty prace murarskie związane ze wzniesieniem pierwszej i drugiej kondygnacji (bez ścianek działowych)	15%
Etap IV	01.04.2025	30.04.2025	Stan surowy zamknięty wykonanie dachu, prace dekarские, ścianki działowe, montaż stolarki okiennej (bez drzwi wejściowych)	15%
Etap V	01.05.2025	31.07.2025	Instalacje wewnętrzne wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej centralnego ogrzewania (bez pieca)	10%
Etap VI	01.08.2025	30.09.2025	Stan wykończeniowy wewnętrzny tynki wewnętrzne i wylewki podłogowe,	10%
Etap VII	01.10.2025	31.12.2025	Stan wykończeniowy zewnętrzny wykonanie elewacji, <u>montaż drzwi wejściowych</u> , wykonanie przyłączy energii elektrycznej, gazu, wody kanalizacji, <u>montaż pieca</u> , s ocieplenie poddasza, suche tynki zagospodarowanie terenu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	10%