

Załącznik nr 5 Harmonogram

Nazwa Etapu	Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia	Opis Etapu	Procent Realizacji Inwestycji
Etap I	15.10.2024	30.03.2025	Prace przygotowawcze zakup działki, projekt budowlany	25%
Etap II	09.05.2025	30.06.2025	Stan „zero” wykonanie fundamentów i płyty fundamentowej	15%
Etap III	01.07.2025	30.10.2025	Stan surowy otwarty prace murarskie związane ze wzniesieniem pierwszej i drugiej kondygnacji (bez ścianek działowych)	15%
Etap IV	01.11.2025	28.02.2026	Stan surowy zamknięty wykonanie dachu, prace dekarские, ścianki działowe, montaż stolarki okiennej (bez drzwi wejściowych)	15%
Etap V	01.03.2026	30.04.2026	Instalacje wewnętrzne wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej centralnego ogrzewania (bez pieca)	10%
Etap VI	01.05.2026	30.08.2026	Stan wykończeniowy wewnętrzny tynki wewnętrzne i wylewki podłogowe,	10%
Etap VII	01.09.2026	31.12.2026	Stan wykończeniowy zewnętrzny wykonanie elewacji, <u>montaż drzwi wejściowych</u> , wykonanie przyłączy energii elektrycznej, gazu, wody kanalizacji, <u>montaż pieca</u> , s ocieplenie poddasza, suche tynki zagospodarowanie terenu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	10%